立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

2月度　月間工事予定

	1月						2月																									3月								
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
本体建物																																										
仮設工事																																										
躯体工事	屋上躯体工事											屋上コンクリート工事							防水押えスラブ工事									屋上コンクリート工事						屋上コンクリート工事								
外装工事									屋上防水工事																																		
	外壁ALC建込																		外装仕上げ工事																						
内装工事	区画壁工事																																									
外構工事												境界擁壁工事																														
	厨房除害施設躯体工事																									付帯施設基礎工事																
機械設備工事	天井配管																																									
	地下ピット　配管																																									
電気設備工事	天井配線																																									
	地下ピット　配線																																									
行事等				全休日							全休日							全休日							全休日						全休日						全休日					