立川市新学校給食共同調理場整備運営事業

4月度　月間工事予定

	3月									4月																																	5月			
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
本体建物																																											
仮設工事								外部足場解体																																			
躯体工事	防水押えスラブ工事								防水押えコンクリート工事																																		
外装工事	屋上防水工事																																										
	外装仕上げ工事																		外装仕上げ工事																								
内装工事	壁・天井工事																																										
												床仕上げ工事																															
外構工事	境界擁壁工事																									路盤工事																	
														西側出入口部躯体工事																													
機械設備工事	天井配管																																										
	地下ピット　配管																																										
	屋上機器搬入／据付け																																										
												受水槽組立																															
電気設備工事	天井・壁配線																																										
	地下ピット　配線											非常用発電機設置																															
厨房機器工事														厨房機器搬入・据付																				厨房機器搬入・据付									
行事等				全休日							全休日							全休日							全休日							全休日							全休日					